




Comune di Massa Martana

Regione Umbria



**PNRR-Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2
"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei comuni"**

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO per OPERA PUBBLICA:
"MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA
FUNZIONALITA' DELLA STRADA DI VOC. PONTE".
Cod. CUP: J77H18000570002**

**CONTRIBUTI ANNO 2021 PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO, PREVISTI DALL'ART. 1,
COMMA 139 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145**

Il Professionisti incaricato:

Geom. Norberto MAGNANINI

Presa Visione del R.U.P.:

Ing. Marianna GRIGIONI

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

Rev.	Data	Descrizione	TAVOLA	Scala
0	NOVEMBRE 2022	PRIMA EMISSIONE	11/01	-
1				
2				
3				

ALLEGATO "A"

Comune di MASSA MARTANA

Provincia di PERUGIA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA FUNZIONALITA' DELLA STRADA DI VOC. PONTE

COMMITTENTE: Comune di Massa Martana.

CANTIERE: VOC. PONTE, MASSA MARTANA (PERUGIA)

MASSA MARTANA, 28/11/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Magnanini Norberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Responsabile Unico del Procedimento Grigioni Marianna)

Geometra Magnanini Norberto

via Marscianese, 24

06054 Fratta Todina (PG)

Tel.: 3392442165 - Fax: azagrmagnanini@pec.libero.it

E-Mail: norberto.magnanini@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1
Decespugliamento di area boscata	1	1
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	1
Scavo a sezione obbligata	4	6
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	3	5
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	4	4
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	4	4
Cordoli, zanelle e opere d'arte	4	4
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	3	3
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	10	14
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1
Formazione di fondazione stradale	2	2
Formazione di manto di usura e collegamento	2	2
Montaggio di guard-rails	11	15
Posa di segnaletica verticale	2	2
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	2
Pulizia generale dell'area di cantiere	2	2
Smobilizzo del cantiere	2	2

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

